15m以上橋梁の個別施設計画

対策の優先順位は劣化、損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性を考慮して決定する。

（百万円）

橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検計画																次回点検	修繕計画													
							前回判定	R01	R02	R03	R04	R05	判定	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15		R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	主な対策内容	費用
高砂橋	細目・北山線	1970	33.9	5.3	非合成単純鈑桁橋	八百津	Ⅰ		○				Ⅱ		○					○				R7						工事							塗装塗替	23.2
大平橋	大平・小洞線	2001	36.9	5.2	非合成単純鈑桁橋	久田見	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
味屋橋	味屋・赤薙一号線	1955	21.0	3.4	非合成単純鈑桁橋	八百津	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7				工事									塗装塗替	23.2
清津8号橋	清津線	1995	18.5	6.2	非合成単純鈑桁橋	福地	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
味屋谷橋	高橋・高砂線	1982	18.0	8.0	その他の鈑桁橋	八百津	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7								工事					支承	0.9
油皆洞橋	上ノ洞・南森線	1954	30.6	4.0	単純トラス橋	八百津	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7									工事				横桁、その他	3.3
鯉居橋	上ノ洞・南森線	1996	42.1	11.3	非合成単純鈑桁橋	八百津	Ⅰ		○				Ⅱ		○					○				R7									工事				下部工補修	2.3
井堀橋	井堀線	2004	15.0	3.8	非合成単純鈑桁橋	八百津	Ⅱ		○				Ⅲ		○					○				R7	測・設	工事											当て板補修、塗装塗替	24.1
高橋	高橋東線	1928	17.7	4.9	その他の鈑桁橋	八百津	Ⅱ		○				Ⅲ		○					○				R7	測・設			工事									当て板補修、塗装塗替	24.1
蘇畔橋	諸田公園一号線	1962	25.0	4.1	PC単純床板桁橋	八百津	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7										工事			当て板補修、その他	6.5
稲葉橋	伊岐津志・野上線	1972	181.2	9.8	連続トラス橋	伊岐津志	Ⅱ		○				Ⅰ		○					○				R7								工事					支承	1.0
木野橋	木野橋線	1985	96.1	9.2	非合成単純鈑桁橋	八百津	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7								工事					当て板補修	26.8
寺尾橋	旅人坂線	1992	15.0	9.0	PC単純床板桁橋	八百津	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7									工事				その他	8.2
中山橋	和知・下米田線	2002	80.0	9.7	PC単純床板桁橋	和知	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7								工事					その他	15.1
中山通学路橋	城土・上牧野線	1980	53.0	2.0	鋼床板橋	和知	Ⅲ		○				Ⅲ		○					○				R7													廃止予定	
油皆洞橋歩道橋	上ノ洞・南森線	1983	40.8	2.8	鋼床板桁橋	八百津	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7									工事				床板、その他	4.3
五宝平3号橋	木野浄水場線	2014	16.7	3.6	PC単純中空床板桁橋	八百津	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
八町4号橋	八町線	1987	20.0	2.9	その他の鈑桁橋	久田見	新規		○				Ⅲ		○					○				R7	測・設	工事						工事					当て板補修、塗装塗替	34.1