2m以上橋梁の個別施設計画

対策の優先順位は劣化、損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性を考慮して決定する。

（百万円）

橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検計画																	次回点検	修繕計画														
							前回判定	R01	R02	R03	R04	R05	判定	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15		R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	主な対策内容	費用
北山橋	細目・北山線	1974	2.8	7.6	CO床板橋	八百津	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6										工事			当て板補修、断面修復	8.2
赤薙橋	上赤薙線	不明	2.5	3.4	COラーメン橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅱ	○					○					R6									工事				支承、その他	3.1
白サバ橋	細目・北山線	1973	5.2	6.4	CO床板橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
西牧6号橋	味屋・赤薙二号線	不明	3.6	4.4	CO床板橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
西牧5号橋	味屋・赤薙二号線	不明	4.9	4.0	CO床板橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
西牧4号橋	味屋・赤薙二号線	不明	4.8	3.4	CO床板橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
西牧3号橋	味屋・赤薙二号線	不明	5.7	3.4	CO床板橋	八百津	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6									工事				その他	2.8
西牧2号橋	味屋・赤薙二号線	不明	5.7	4.6	CO床板橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
五宝平1号橋	五宝平線	1981	3.3	5.4	CO床板橋	八百津	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6									工事				その他	4.3
五宝平2号橋	五宝平線支線	1970	3.5	3.2	CO床板橋	八百津	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6									工事				その他	2.5
木野1号橋	木野・西牧線	2014	5.5	1.8	鋼桁橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
山中1号橋	鯉居・小洞線	1972	6.0	3.4	CO床板橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
~~山中3号橋~~	~~鯉居・小洞線~~	~~1968~~	~~3.2~~	~~3.2~~	~~CO床板橋~~	~~八百津~~	~~Ⅰ~~	~~○~~					~~Ⅱ~~	~~○~~					~~○~~					~~R6~~													撤去	
榧ノ木橋	鯉居東団地線	不明	2.5	5.9	CO床板橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
諸田橋	諸田公園四号線	1965	2.9	2.2	CO床板橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
杣沢2号橋	中谷・鷲垣線	不明	2.9	1.9	COラーメン橋	八百津	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
深沢橋	伊岐津志・野上線	不明	4.0	4.5	CO床板橋	伊岐津志	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6									工事				その他	3.6
森前橋	伊岐津志幹線	1988	3.9	7.1	CO床板橋	伊岐津志	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7									工事				支承、その他	6.4
古屋1号橋	上中野・森裏線	不明	2.6	3.0	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
古屋2号橋	中央線	不明	3.4	5.6	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
藪貝戸3号橋	塩口・中野線	不明	5.5	9.3	COラーメン橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
二ツ川橋	二ツ川線	不明	4.9	4.6	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
藪貝戸1号橋	寺田四号橋	不明	5.3	4.6	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
藪貝戸2号橋	伊岐津志・野上線	不明	3.9	10.5	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅱ		○					○				R7									工事				支承、その他	9.5
大洞橋	小洞線	1976	6.2	4.3	CO床板橋	伊岐津志	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7									工事				支承、その他	3.9
寺田1号橋	伊岐津志・野上線	不明	2.7	12.0	COラーメン橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
寺田2号橋	寺田一号線	不明	4.4	4.8	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
丸根橋	丸根住宅南線	1975	3.3	3.4	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7										工事			下部工	2.0
小洞橋	小洞線	不明	3.6	4.0	CO床板橋	伊岐津志	Ⅲ		○				Ⅱ		○					○				R7									工事				支承、その他	3.6
原1号橋	学校下道線	1986	6.3	3.0	鋼床板桁橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
原2号橋	石畑溜池線	不明	4.0	2.8	CO床板橋	伊岐津志	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7									工事				支承	0.3
辛沢3号橋	東中道・稲荷線	不明	7.3	4.2	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
上寺田1号橋	上寺田一号線	不明	4.9	3.4	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
弘法前線支線1号橋	弘法前線支線	2013	4.5	3.0	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
宮下1号橋	街道端線	不明	3.0	3.8	CO床板橋	野上	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6										工事			当て板補修、その他	4.6
宮下2号橋	街道端線	不明	3.4	5.8	CO床板橋	野上	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6										工事			当て板補修、その他	5.7
宮下3号橋	宮後・六ノ坪線	1972	2.1	6.6	CO床板橋	野上	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6									工事				その他	5.2
清水1号橋	六ノ坪・清水線	不明	4.0	3.0	CO床板橋	野上	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
清水2号橋	清水二号線	不明	3.7	2.8	CO床板橋	野上	Ⅰ	○					Ⅰ	○					○					R6														
清水3号橋	清水二号線	不明	3.6	3.8	CO床板橋	野上	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6														
坂下橋	坂下一号線	不明	5.4	3.4	CO床板橋	野上	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6									工事				その他	2.8
栃ノ木2号橋	栃ノ木北線	不明	3.2	3.2	CO床板橋	野上	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6										工事			当て板補修、その他	3.1
栃ノ木3号橋	栃ノ木北線	不明	4.2	2.6	CO床板橋	野上	Ⅱ	○					Ⅱ	○					○					R6										工事			当て板補修、その他	2.4
堂前橋	谷・洞線支線二号	2000	4.0	4.0	鋼床板桁橋	和知	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
洞池橋	洞溜池線	不明	2.9	4.3	CO床板橋	和知	Ⅱ			○			Ⅱ			○					○			R8											工事		当て板補修	0.7
栢ノ木2号橋	栢ノ木一号線	1973	8.2	2.7	鋼床板桁橋	和知	Ⅰ			○			Ⅱ			○					○			R8					工事								塗装塗替	23.2
亀洞1号橋	火打平・歌洞線	1973	7.6	4.8	CO床板橋	野上	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
亀洞2号橋	谷・洞線	1997	3.2	8.0	COラーメン橋	野上	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
亀洞4号線	歌洞線支線二号	不明	6.7	3.7	CO床板橋	和知	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
亀洞5号橋	谷・洞線	1973	4.5	7.1	CO床板橋	和知	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
柿ノ木坪橋	谷屋敷・亀洞線	1973	9.2	3.6	鈑桁橋	野上	Ⅰ			○			Ⅲ			○					○			R8							設・工						ボルト取替、塗装塗替	30.0
運戸1号橋	運戸二号線	不明	2.0	2.0	CO床板橋	和知	Ⅰ			○			Ⅱ			○					○			R8										工事			支承	0.3
運戸2号橋	栢ノ木・秀ヶ谷線	不明	5.9	3.8	CO床板橋	和知	Ⅱ			○			Ⅱ			○					○			R8											工事		当て板補修	1.2
秀ヶ谷1号橋	運戸・秀ヶ谷線	不明	7.0	1.9	CO床板橋	和知	Ⅱ			○			Ⅱ			○					○			R8											工事		当て板補修	0.7
秀ヶ谷2号橋	運戸・秀ヶ谷線	2000	4.6	2.5	CO床板橋	野上	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
谷屋敷橋	秀ヶ谷線	1977	5.2	3.8	CO床板橋	和知	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
秀ヶ谷3号橋	石神神社線	1981	6.4	2.7	CO床板橋	野上	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
矢坂2号橋	矢坂線	1977	6.4	4.6	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
矢坂3号橋	矢坂線	1977	6.4	4.6	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														

2m以上橋梁の個別施設計画

対策の優先順位は劣化、損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性を考慮して決定する。

（百万円）

橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検計画																次回点検	修繕計画														
							前回判定	R01	R02	R03	R04	R05	判定	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15		R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	主な対策内容	費用
大洞2号橋	大洞東線支線ー合	1977	5.5	3.3	CO床板橋	上飯田	Ⅱ			○			Ⅱ			○					○			R8											工事		当て板補修	1.0
大洞3号橋	大洞東線	1977	2.5	4.4	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
大洞4号橋	新田西線	1977	4.1	3.5	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
大洞1号橋	矢坂・中屋敷線	1977	4.6	3.4	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
中屋敷1号橋	矢坂・中屋敷線	1976	4.1	3.4	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
中屋敷2号橋	矢坂・中屋敷線	1976	4.3	3.4	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
中屋敷5号橋	大屋・下飯田線	1976	3.7	3.4	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
此洞1号橋	此洞線	1976	3.2	4.4	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
此洞2号橋	此洞線支線七号	1976	3.1	3.4	CO床板橋	上飯田	Ⅰ			○			Ⅰ			○					○			R8														
諸池橋	高島・諸線	1972	3.4	2.0	CO床板橋	和知	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
赤坂1号橋	井洞線	1974	4.1	3.6	CO床板橋	和知	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
赤坂2号橋	赤坂三号線	1974	4.9	2.6	CO床板橋	和知	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
井洞橋	城土・洞田線	1973	5.4	4.6	CO床板橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
城土1号橋	城土・上牧野線	1977	5.2	3.0	CO床板橋	和知	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
城土2号橋	城土・上牧野線	1989	5.0	4.8	CO床板橋	和知	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
天王前橋	天王前一号線	不明	4.1	3.0	鋼床板桁橋	和知	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
薄野1号橋	大谷線	不明	4.1	4.7	COラーメン橋	久田見	Ⅱ				○		Ⅱ				○					○		R9									工事				支承、その他	4.2
薄野2号橋	樫の木一号線	不明	3.0	4.0	その他床板H桁	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
奥鹿野橋	奥鹿野線	不明	4.3	3.3	CO床板橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
下田1号橋	神明前・野添線	不明	3.3	3.0	COラーメン橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
下田2号橋	野添線支線ー号	不明	3.7	6.0	その他床板H桁	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
下田3号橋	神明前・野添線	不明	3.6	6.0	その他床板H桁	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
下田4号橋	神明前・野添線	不明	3.3	4.4	CO床板橋	久田見	Ⅱ				○		Ⅱ				○					○		R9									工事				支承	0.5
下田5号橋	下田五号線	不明	3.3	4.4	CO床板橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅱ				○					○		R9														
下田6号橋	下田一号線	不明	3.3	4.4	CO床板橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅱ				○					○		R9														
下田7号橋	下田六号線	不明	3.6	4.4	CO床板橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
下田8号橋	下田・入野線	不明	4.1	5.4	CO床板橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
下田9号橋	清水洞・堀田口線	不明	4.3	4.6	CO床板橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
下田10号橋	入野口・下田線	不明	4.3	4.6	CO床板橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅱ				○					○		R9														
下田11号橋	堀田口・大下田線	不明	4.3	4.6	CO床板橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
松坂谷橋	松坂谷線	不明	5.8	7.3	CO床板橋	久田見	Ⅲ				○		Ⅲ				○					○		R9	測・設	工事											断面補修	3.0
アイオイ橋	久田見中央線	不明	2.9	4.4	COラーメン橋	久田見	Ⅰ				○		Ⅰ				○					○		R9														
福地長曽2号橋	福地長曽線	1977	6.0	3.4	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
清津4号橋	清津二号線	不明	6.2	3.7	CO床板橋	福地	Ⅱ					○						○					○	R5										工事			当て板補修、下部工	6.2
清津5号橋	清津二号線	1969	6.0	4.1	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
清津6号橋	清津二号線	1969	5.4	4.1	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
清津7号橋	清津二号線	1969	4.3	3.9	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
押上1号橋	押上線	1984	4.0	8.9	COラーメン橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
田甫1号橋	赤河線	1998	3.0	6.0	COラーメン橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
田甫2号橋	赤河線	不明	8.5	6.9	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
大奥4号橋	大奥線	不明	5.4	1.4	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
小谷2号橋	小谷線支線	不明	3.8	3.4	CO床板橋	福地	Ⅱ					○						○					○	R5									工事				その他	2.7
西ケ洞橋	西ケ洞線	1986	6.1	4.4	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
大那木1号橋	大那木線	不明	3.1	1.6	木橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
亀ケ谷2号橋	亀ケ谷線	1972	5.8	5.6	CO床板橋	福地	Ⅱ					○						○					○	R5								工事					当て板補修	7.4
亀ケ谷3号橋	亀ケ谷線	不明	6.1	3.8	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
亀ケ谷4号橋	亀ケ谷線	1972	5.2	4.6	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
亀ケ谷5号橋	亀ケ谷線	不明	5.1	4.6	CO床板橋	福地	Ⅱ				○		Ⅲ					○					○	R5	測・設			工事									断面補修、下部工補修	3.0
田甫3号橋	赤河線支線	不明	7.4	4.2	CO床板橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
新屋洞橋	福地グランド東線	不明	2.8	4.0	COラーメン橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
岩穴1号橋	大那木線	不明	3.2	5.7	COラーメン橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
大那木3号橋	大那木線	不明	2.0	2.3	COラーメン橋	福地	Ⅰ					○						○					○	R5														
篠原1号橋	篠原線	1970	4.8	3.5	CO床板橋	潮見	Ⅱ				○		Ⅰ					○					○	R5										工事			当て板補修、その他	3.7
篠原2号橋	篠原・宮野線	1973	3.5	3.3	CO床板橋	潮見	Ⅰ				○		Ⅰ					○					○	R5														
篠原3号橋	篠原・宮野線	不明	3.8	3.4	CO床板橋	潮見	Ⅱ				○		Ⅱ					○					○	R5										工事			当て板補修、その他	4.4
亀ケ谷7号橋	亀ケ谷線	1980	6.1	6.9	CO床板橋	潮見	Ⅱ				○		Ⅱ					○					○	R5									工事				その他	5.7
ヤダチ橋	篠原向・大洞線	不明	4.8	4.4	CO床板橋	潮見	Ⅰ				○		Ⅱ					○					○	R5														
高橋	峯・湯谷線	不明	4.0	9.0	CO床板橋	南戸	Ⅱ				○		Ⅱ					○					○	R5									工事				支承、その他	8.2

2m以上橋梁の個別施設計画

対策の優先順位は劣化、損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性を考慮して決定する。

（百万円）

橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検計画																	次回点検	修繕計画														
							前回判定	R01	R02	R03	R04	R05	判定	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15		R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	主な対策内容	費用
辛沢1号橋	見性寺線	1976	7.0	5.2	PC単純床板桁橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7												工事	その他	4.3
岡田2号橋	谷・洞線	1974	10.0	4.5	PC単純床板桁橋	和知	Ⅱ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	3.9
岡田3号橋	谷・洞線	1989	11.0	10.4	PC単純床板桁橋	和知	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	9.0
亀ケ谷1号橋	亀ケ谷線	1987	10.0	6.2	PC単純床板桁橋	福地	Ⅱ		○				Ⅰ		○					○				R7									工事				その他	5.4
亀ケ谷6号橋	亀ケ谷線	1973	12.0	4.7	その他の鈑桁橋	福地	Ⅰ		○				Ⅲ		○					○				R7	測・設			工事									当て板補修、塗装塗替	24.1
亀ケ谷8号橋	亀ケ谷線	不明	5.0	7.7	RC中実床板橋	潮見	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
木野2号橋	木野・西牧線	1969	12.0	1.8	その他の鈑桁橋	八百津	Ⅲ		○				Ⅲ		○					○				R7						工事							ボルト取替、塗装塗替	30.0
東橋	百々園・鯉居線	2004	14.0	5.0	PC単純中空床板桁橋	八百津	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
馬瀬戸橋	孫田洞線	1967	14.0	3.6	RC単純T桁橋	錦織	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7											工事		その他	3.2
板田橋	板田線	不明	9.0	5.7	PC単純床板桁橋	八百津	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	4.8
八町2号橋	八町線	1982	5.0	6.0	RC中実床板橋	久田見	Ⅱ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	4.9
八町1号橋	八町線	1982	5.0	6.5	RC中実床板橋	久田見	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	5.3
船橋	中野幹線	1976	10.0	5.1	PC単純床板桁橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	4.4
辛沢2号橋	中野幹線	1976	9.0	5.1	PC単純床板桁橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	4.3
洞口橋	学校下道線	1989	8.0	5.2	PC単純床板桁橋	伊岐津志	Ⅰ		○				Ⅱ		○					○				R7										工事			下部工	2.0
東野橋	東野線	不明	9.0	2.0	その他の鈑桁橋	伊岐津志	Ⅱ		○				Ⅰ		○					○				R7														
栃ノ木1号橋	街道端線	不明	7.0	4.9	RC単純T桁橋	野上	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R6										工事			下部工、支承	2.5
湯堰橋	岡田二号線	1971	11.0	4.1	その他の鈑桁橋	野上	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7					工事								塗装塗替	23.2
岡田1号橋	岡田四号線	1974	10.0	3.1	PC単純床板桁橋	野上	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7											工事		その他	2.7
栢ノ木1号橋	洞溜池線	1973	11.0	4.0	RC単純T桁橋	和知	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7											工事		その他	3.5
火打平橋	栢ノ木・秀ヶ谷線	1989	11.0	10.4	PC単純床板桁橋	和知	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	9.0
造道橋	大門西・中組線	1972	10.0	3.6	その他の鈑桁橋	和知	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7					工事								塗装塗替	23.2
中屋敷3号橋	此洞・中屋敷線	1976	10.0	3.9	PC単純床板桁橋	上飯田	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7											工事		その他	3.3
中屋敷4号橋	中屋敷線	1976	8.0	4.6	PC単純床板桁橋	上飯田	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7											工事		その他	3.9
久田見長曽橋	久田見長曽線	1975	11.0	3.7	その他の鈑桁橋	久田見	Ⅱ		○				Ⅲ		○					○				R7	測・設		工事									当て板補修、塗装塗替	24.1
福地長曽1号橋	福地長曽線	1969	13.0	2.4	その他の鈑桁橋	福地	Ⅱ		○				Ⅲ		○					○				R7	測・設		工事									止水対策、塗装塗替	24.1
清津1号橋	清津線	1966	9.0	4.2	PC単純床板桁橋	福地	Ⅱ		○				Ⅰ		○					○				R7														
清津2号橋	清津線	1968	8.0	4.3	PC単純床板桁橋	福地	Ⅱ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	3.6
清津3号橋	清津線	1968	8.0	4.1	PC単純床板桁橋	福地	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	3.4
小谷4号橋	小谷線	1994	8.0	12.1	PC単純床板桁橋	福地	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7											工事		その他	10.1
笹小屋橋	大鹿見線	1976	12.0	3.7	非合成単純鈑桁橋	福地	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7										工事			支承	0.4
中下橋	中下線	1973	8.0	3.6	その他の鈑桁橋	福地	Ⅱ		○				Ⅱ		○					○				R7						工事							塗装塗替	23.2
油皆洞1号橋	上ノ洞・南森線	不明	4.0	11.0	RC中実床板橋	八百津	Ⅰ		○				Ⅰ		○					○				R7														
八町3号橋	八町線	不明	13.0	3.4	その他の鈑桁橋	久田見	新規		○				Ⅱ		○					○				R7										工事			支承	0.4